

**SITUATION DU MOIS 1**

N°	Désignation	U	Prix unitaire	Quantité Précédente	Quantité du Mois	Quantité Cumulée	Montant cumulé
	REALISATION D'UNE VOIE						
1	Travaux de terrassement en remblais y compris réglage, arrosage et compactage	M3	4 500	0	155	155	697 500
2	Travaux de terrassement en déblais y compris réglage, arrosage et compactage	M3	7 500	0	45	45	337 500
3	Fourniture et mise en œuvre de la couche de base en 0/31,5 sur 15 cm d'épaisseur	M2	2 200	0	0	0	0
4	Fourniture et pose de bordures type T2	ML	5 600	0	0	0	0
5	Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement en béton bitumineux sur 5 cm d'épaisseur	M2	3 150	0	0	0	0
					<b>TOTAL</b>		<b>1 035 000</b>

**SITUATION DU MOIS 2**

N°	Désignation	U	Prix unitaire	Quantité Précédente	Quantité du Mois	Quantité Cumulée	Montant cumulé
	REALISATION D'UNE VOIE						
1	Travaux de terrassement en remblais y compris réglage, arrosage et compactage	M3	4 500	155	85	240	1 080 000
2	Travaux de terrassement en déblais y compris réglage, arrosage et compactage	M3	7 500	45	70	115	862 500
3	Fourniture et mise en œuvre de la couche de base en 0/31,5 sur 15 cm d'épaisseur	M2	2 200	0	250	250	550 000
4	Fourniture et pose de bordures type T2	ML	5 600	0	10	10	56 000
5	Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement en béton bitumineux sur 5 cm d'épaisseur	M2	3 150	0	0	0	0
					<b>TOTAL</b>		<b>2 548 500</b>

**SITUATION DU MOIS 3**

N°	Désignation	U	Prix unitaire	Quantité Précédente	Quantité du Mois	Quantité Cumulée	Montant cumulé
	REALISATION D'UNE VOIE						
1	Travaux de terrassement en remblais y compris réglage, arrosage et compactage	M3	4 500	240	0	240	1 080 000
2	Travaux de terrassement en déblais y compris réglage, arrosage et compactage	M3	7 500	115	0	115	862 500
3	Fourniture et mise en œuvre de la couche de base en 0/31,5 sur 15 cm d'épaisseur	M2	2 200	250	340	590	1 298 000
4	Fourniture et pose de bordures type T2	ML	5 600	10	190	200	1 120 000
5	Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement en béton bitumineux sur 5 cm d'épaisseur	M2	3 150	0	0	0	0
					<b>TOTAL</b>		<b>4 360 500</b>

**SITUATION DU MOIS 4**

N°	Désignation	U	Prix unitaire	Quantité Précédente	Quantité du Mois	Quantité Cumulée	Montant cumulé
	REALISATION D'UNE VOIE						
1	Travaux de terrassement en remblais y compris réglage, arrosage et compactage	M3	4 500	240	0	240	1 080 000
2	Travaux de terrassement en déblais y compris réglage, arrosage et compactage	M3	7 500	115	0	115	862 500
3	Fourniture et mise en œuvre de la couche de base en 0/31,5 sur 15 cm d'épaisseur	M2	2 200	590	0	590	1 298 000
4	Fourniture et pose de bordures type T2	ML	5 600	200	0	200	1 120 000
5	Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement en béton bitumineux sur 5 cm d'épaisseur	M2	3 150	0	590	590	1 858 500
					<b>TOTAL</b>		<b>6 219 000</b>